

Informatívna správa

o stavbe

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča

1/ Chronológia prípravy stavby

- 2000 – vypracovaná štúdia Očista Váhu – odkanalizovanie obcí v okrese Bytča
- 2002 – vypracovanie Registračnej tabuľky projektu (RTP) ako povinného dokumentu a jej predloženie na Ministerstve Životného prostredia (MŽP)
- 2002 – stavba zaradená v „Plán investícií v rokoch 2003 – 2015“
- 2003 – vypracovaná Stratégia rozvoja spoločnosti na obdobie do roku 2015 schválená uznesením Dozornej rady č. 49 zo dňa 28.11.2003 - 2003 verejnou súťažou vybratý projektant, ktorý mal zabezpečiť vypracovanie ŠU, SZ, zámeru EIA, DSP, Žiadosti vrátane Finančnej a Economickej ako aj socioeconomickej analýzy, Realizačná dokumentácia, Tendrová dokumentácia
- 2003 – **Mestom Bytča vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. VaŽP/3763/2003-Mk zo dňa 22.12.2003 pre kat.územia Veľká Bytča, Malá Bytča, Hrabové, Pšurnovice**
- 2004 – Rozhodnutie MŽP SR č. 2477/04-1.6/mv zo dňa 28.10.2004 , že sa stavby nebude posudzovať podľa zákona č. 127/1994 Z.z (EIA)
- 2004 – stavba uvedená v RRPVP na roky 2005 – 2007
- 2005 - vydané **rozhodnutie o umiestnení stavby č. SÚ 30/2005-Gch. Zo dňa 22.8.2005 pre kat.územia Veľké Rovné, Kotešová, Kolárovice, Petrovice, Hvozdnica a Štiavnik**
- 2007 – Rozhodnutím č.j. VaŽP/126/2006-Mk zo dňa 5.2.2007 predĺžená platnosť územného rozhodnutia do 05/2008
- 2007 - Mestom Bytča **vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. VaŽP/649/2007-Mk zo dňa 31.12.2007 pre kat.územia Hrabové, Malá Bytča, Predmier.**
- 2008 – **ObÚ ŽP Žilina vydané stavebné povolenie č. B2008/00003/Han zo dňa 26.3.2008 – platné do 2.5.2011 – RN stavby 73 727 145,98 €.**
- V roku 2008 sa zahájila realizácia rekonštrukcie časti kanalizácie Bytča v rámci tohto stavebného povolenia.
- 3.11.2008 zaregistrovaný na MŽP SR (č.49126/2008) Projektový zámer veľkého projektu
- 2009 – **stavba zaradená do Aktualizovaného zoznamu veľkých projektov odsúhlasených členmi monitorovacieho výboru a následne 19.1.2010 zobrała vláda SR tento zoznam na vedomie.**

2/ Schvaľovanie projektov stavby

2010 – spracovanie štúdie uskutočniteľnosti (ŠU)

- 11.3.2010 - obhliadka na tvare miesta za účasti technickej zložky JASPERS, MŽP
- 23.3.2010 – prezentácia ŠU na MŽP aj za účasti JASPERS
- **21.5.2010 – schválenie ŠU** listom č. 5368/2010-5.2

- vypracovanie Žiadosti o potvrdenie pomoci (ŽoPP)

- 10.8.2010 - podanie žiadosti na MŽP SR listom č.j. 14614/2010/Bau
- 4.10.2010 - prezentácia ŽoPP na MŽP aj za účasti JASPERS
- 7.12.2010 – zapracované pripomienky k ŽoPP listom č. 583/Ing. Pn/HYCO

2011 - 20.1.2011 - pripomienky k ŽoPP od JASPERS

- 26.1.2011 - sumárne stanovisko od MŽP k ŽoPP
- 15.2.2011 – zapracované pripomienky k ŽoPP listom č. 88/Ing.Pn/HYCO
- **23.2.2011 – schválenie ŽoPP** listom č. 3068/2011-5.2

- 1.3.2011 - pracovné rokovanie na MŽP s generálnym riaditeľom sekcie enviromentálnych programov a projektov (SEPP)

- 4.3.2011 - podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)

- 11.4.2011 - zapracované pripomienky k NFP listom č. 5844/2011/Bau

- 07. 2011 - spracovanie Analýzy rizík pre projekt Bytčianska z pohľadu pridelenia NFP

3/ Rozsah projektu

Projekt rieši odkanalizovanie a zásobovanie vodou mesta Bytča - prímestské časti Hlinik, Malá Bytča, Pšurnovice

a obce Štiavnik, Hvozdnica, Petrovice, Kolárovice, Kotešová, Veľké Rovné .

Kanalizácia : rekonštrukcia ČOV Bytča,

vybudovanie 61 125,7 m gravitačnej a 5 426,65 m výtlačnej kanalizácie,

8 ks čerpacích staníc OV.

Napojenie odberateľov - 11 180

Vodovod : vybudovanie 66 278,7 m vodovodu,

5 ks VDJ

11 ks dotlačacích staníc

Napojenie odberateľov - 9 602

4/ Financovanie prípravy stavby

Pri príprave stavby bolo preinvestovaných **838.654,71 €.**

Z toho:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| na projekty | 524.993,94 €, |
| inžiniersku činnosť | 203.934,48 €, |
| stavebné práce | 29.815,63 €, |
| majetkoprávne vysporiadanie pozemkov | 79.910,66 €. |

5/ Krátky komentár

Zahajenie prípravných prác na stavbe Bytčianska sa začalo v roku 2002 vyčlenením tejto oblasti z projektu Očista Váhu a zaradením do Plánu investícií v rokoch 2003 – 2015.

Po vysúťažení projektanta v roku 2003 bolo stavebným úradom v Bytči vydané dielčie územné rozhodnutie na mesto Bytča a v roku 2005 bolo vydané územné rozhodnutie aj na ostatné obce zahrňujúce do projektu, t.j. Veľké Rovné, Kotešová, Kolárovice, Petrovice, Hvozdnica a Štiavnik

Po veľkých prieťahoch v stavebnom konaní bolo v roku 2008 vydané stavebné povolenie Obvodným úradom v Žiline s rozpočtovým nákladom stavby 73 727 145,98 €.

V roku 2008 bol zároveň projekt Bytčianska zaregistrovaný na Ministerstve životného prostredia a následne v roku 2009 bola stavba zaradená do Aktualizovaného zoznamu veľkých projektov odsúhlasených členmi monitorovacieho výboru a následne tento schválila Vláda SR .

Po schválení sa zabezpečovalo vypracovanie jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie podľa Metodického pokynu Ministerstva a následne boli tieto projekty schvaľované .

V roku 2010 pri prejednaní Žiadosti o potvrdenie pomoci bola účastná aj technická zložka Jaspers, (poradný orgán Európskej komisie na schvaľovanie projektov), ktorá projekt ako technické a ekonomické riešenie vyhodnotila veľmi kladne.

V roku 2011 bola podaná Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorú Ministerstvo po svojom posúdení nepredloží Európskej komisii ako schvaľovaciemu orgánu Veľkých projektov na posúdenie.

Na základe uvedeného oznámenia Ministerstva sa vypracovala Analýza rizík ďalšieho postupu, kde sa uvádza, že projekt Bytčianska ako jeden z mála dosahuje kladne akumulované peňažné toky v celom projektovom horizonte a takto spĺňa všetky predpoklady, aby bol zo strany orgánov Európskej komisie schválený bez prieťahov.

Vypracoval: Ing.Lučivňák, Ing.Štrbová
25.8.2011

Zápis pre pamäť

zo stretnutia primátora mesta a starostov obcí bytčianskeho okresu, konaného 23.8.2011 na Mestskom úrade v Bytči.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zástupcov obcí bytčianskeho okresu a SEVAK-u, a.s. na dnešnom stretnutí privítal primátor mesta Bytča p. Minarčík, Stretnutie bolo zvolané za účelom informovania o ďalšom postupe pri príprave stavby Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča („Bytčiansko“).

Generálny riaditeľ SEVAK, a.s. Ing. Kundrík informoval prítomných o doterajších výsledkoch rokovaní po podaní žiadosti o potvrdenie pomoci pri poskytnutí nenávratného príspevku (ŽoNFP) na projekt „Bytčiansko“ v režime projektov s investičnými nákladmi nad 50 mil. € (veľký projekt).

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ktoré sú použité hlavne na dofinancovanie stavby Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, SEVAK, a.s. deklaroval v žiadosti o NFP zabezpečenie spolufinancovania projektu z úverových zdrojov, čo bolo dôvodom nepredloženia predmetnej žiadosti o potvrdenie pomoci Ministerstvom ŽP SR ako Riadiacim orgánom pre operačný program Životné prostredie Európskej komisii na posúdenie.

MŽP SR nám listom zo 14.6.2011 oznámilo, že finančné zdroje na veľké projekty, ktoré neboli predložené, už nebudú. Výzva na malé projekty mala byť uverejnená v auguste 2011.

V súvislosti s uvedenou situáciou požiadal SEVAK spracovateľa finančných analýz spoločnosť Larive Slovakia s.r.o. o vypracovanie Analýzy rizík projektu „Bytčiansko“ z pohľadu pridelenia NFP.

V spracovanej analýze z júla 2011 spracovateľ posúdil dve alternatívy: prvá je pokračovať v procesovaní schválenej žiadosti o potvrdenie pomoci (ŽoPP) a pripravenej ŽoNFP veľkého projektu a druhá je rozdeliť veľký projekt na 2 malé projekty. V druhej alternatíve sa zároveň prehodnocovali aj znížené investičné náklady o 10 %.

V spracovanej analýze sa v bode 2.1 Inštitucionálne aspekty / Pokračovanie s veľkým projektom Bytčiansko uvádza: Cit. „Projekt ako jeden z mála (ak nie jediný) dosahuje kladné akumulované peňažné toky v celom projektovom horizonte (7 913 621,60 € v roku 2044)...“

„Záver: Na základe vyššie popísaných aspektov je možné predpokladať, že najnižšie riziko neschválenia projektu je pokračovanie s veľkým projektom za predpokladu použitia zdrojov žiadateľa tak, ako boli navrhnuté v ŽoPP. Dôvodom je kladné hodnotenie projektu zo strany Jaspers a kladné peňažné akumulované toky v prípade použitia aj vlastných zdrojov (7 mil. €), čo nemal žiaden iný projekt.“

Na základe záverov vypracovanej Analýzy bude projekt „Bytčiansko“ aj ďalej pripravovaný ako veľký projekt, ktorý takto podporujú primátor mesta Bytča a prítomní starostovia obcí.

Primátor mesta Bytča informoval, že na mesto sa obracajú zástupcovia investorov o zabezpečenie realizácie kanalizácie. Bolo dohodnuté, že mesto bude odkanalizovanie investične zabezpečovať cez akcionára, t.j. cez SEVAK.

Predseda predstavenstva spoločnosti SEVAK JUDr. Šimko vysvetlil prítomným systém zásobovania vodou a odkanalizovania „Bytčianska“ ako celku, ktoré je takto koncepčné,

nedoporučoval rozdrobovať veľký projekt na samostatné aglomerácie či už z dôvodu systému verejnej súťaže cez medzinárodný tender, kde je možnosť zníženia investičných nákladov, ale aj nevýhoda vzniku neoprávnených nákladov zo strany budúceho zhotoviteľa.

GR uviedol príklad vysúťaženia zhotoviteľa SČOV Žilina – intenzifikácia, kde zhotoviteľ už pri samotnej realizácii hľadá chýbajúce peniaze cestou naviac prác, ale tieto sú pre investora neoprávnenými nákladmi.

Na dnešnom stretnutí bolo dohodnuté a prejednané:

1. Zabezpečiť výber projektanta cestou verejnej súťaže na spracovanie tendrovej a realizačnej dokumentácie Bytčianska.
2. Informovať starostu obce Štiavnik o zozname oprávnených osôb na prevádzkovanie kanalizácie Štiavnik – tento zoznam je uvedený na stránke <http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/posudzovanie-vplyvov-zivotne-prostredie-eia/zoznam-odborne-sposobilych-osob/>.
3. Spracovať informatívnu správu, resp. chronológiu o doterajšej príprave investičnej stavby Bytčiansko s termínom zaslania starostom obcí do 31.8.2011.

Zapísal : Ing. Lučivňák

Príloha: Prezenčná listina


Informatívna správa

Prezenčná listina
zo stretnutia primátora mesta a starostov obcí bytčianskeho
okresu, konaného dňa 23. 8. 2011

Miroslav Minárčik
primátor mesta Bytča




Miroslav Minárik
starosta obce Hvozdnica



Ing. Štefan Vároš
starosta obce Štiavnik



Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce Súľov-Hradná



Ladislav Čička
starosta obce Jablonové

0312.
.....

Matúš Bryndziar
starosta obce Petrovice



Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce Kolárovice



PhDr., Mgr. Peter Mozolík
starosta obce Kotešová

0312.
.....


Ing. Viliam Čillík
starosta obce Predmier



Mgr. Dagmar Karasová
starosta obce Maršová-Rašov



Ing. Jozef Mičieta
starosta obce Veľké Rovné



Dušan Pinčík
starosta obce Hlboké



Ďalší prítomní:

ly. KUNDRIK
JUDr. ŠIMKO
ly. LUČI VŇAK

.....
.....